



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Humaitá/RS	APELIDO EMPREENDIMENTO Ampliação posto de saúde Humaitá/RS	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	Ampliação Posto de Saúde	351.224,72	% Período:	5,31%	13,11%	11,25%	33,43%	15,92%	16,10%	4,88%					
1.1.	Serviços preliminares	3.911,01	% Período:	100,00%											
1.2.	Movimento de terra	3.051,76	% Período:	100,00%											
1.3.	Fundação	11.680,98	% Período:	100,00%											
1.4.	Alvenaria	46.033,80	% Período:		100,00%										
1.5.	Supraestrutura	39.528,88	% Período:			100,00%									
1.6.	Piso	22.854,79	% Período:					100,00%							
1.7.	Revestimentos	33.047,46	% Período:					100,00%							
1.8.	Cobertura	117.402,83	% Período:				100,00%								
1.9.	Esquadrias	35.838,33	% Período:						100,00%						
1.10.	Instalações Elétricas	14.763,43	% Período:						100,00%						
1.11.	Instalações Hidrossanitárias	5.955,18	% Período:						100,00%						
1.12.	Pintura	15.132,14	% Período:							100,00%					
1.13.	Louças e metais	1.792,75	% Período:							100,00%					
1.14.	Serviços finais	231,38	% Período:							100,00%					
<b>Total: R\$ 351.224,72</b>				%:	5,31%	13,11%	11,25%	33,43%	15,92%	16,10%	4,88%				
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	18.643,75	46.033,80	39.528,88	117.402,83	55.902,25	56.556,94	17.156,27	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>18.643,75</b>	<b>46.033,80</b>	<b>39.528,88</b>	<b>117.402,83</b>	<b>55.902,25</b>	<b>56.556,94</b>	<b>17.156,27</b>	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	5,31%	18,41%	29,67%	63,10%	79,01%	95,12%	100,00%							
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	18.643,75	64.677,55	104.206,43	221.609,26	277.511,51	334.068,45	351.224,72	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>18.643,75</b>	<b>64.677,55</b>	<b>104.206,43</b>	<b>221.609,26</b>	<b>277.511,51</b>	<b>334.068,45</b>	<b>351.224,72</b>	-	-	-	-	-	-	-

Humaitá/RS  
Local  
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Luis Felipe Führ  
CREA/CAU: RS230304  
ART/RRT: 11529067