

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/R.S - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(x) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
 EMPREENDIMENTO: CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA MODALIDADE:
 CONCEDENTE: OGU
 PROPONENTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/R.S
 TIPO DE SERVIÇO: CONCLUSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES															
				Mês 1 %	Mês 1 R\$	Mês 2 %	Mês 2 R\$	Mês 3 %	Mês 3 R\$	Mês 4 %	Mês 4 R\$	Mês 5 %	Mês 5 R\$	Mês 6 %	Mês 6 R\$	Mês 7 %	Mês 7 R\$	Mês 8 %	Mês 8 R\$
1.1	PREPARO DO TERRENO	0,39	991,15	100,00	991,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / FORMAS / ARMADURA	3,90	9923,78	100,00	9.923,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	ALVENARIA	6,63	16890,51	100,00	16.890,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	COBERTURA	18,23	46440,75	-	-	70,00	32.508,53	30,00	13.932,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	FORRO	2,92	7425,90	-	-	-	7.425,90	100,00	7.425,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	PISO	5,85	14906,55	-	-	-	-	30,00	4.471,96	30,00	4.471,96	40,00	5.962,62	-	-	-	-	-	
1.8	REVESTIMENTO	5,94	15135,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	7.567,81	50,00	7.567,81	-	
1.9	ESQUADRIAS	21,99	56006,09	-	-	-	-	-	40,00	22.402,44	30,00	16.801,63	30,00	16.801,63	35,00	8.355,81	30,00	8.355,81	
1.10	MÁRMORES E GRANITOS	9,37	23873,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,21	10720,50	-	-	30,00	3.216,15	15,00	1.608,07	15,00	1.608,07	15,00	1.608,07	10,00	1.072,05	20,00	2.144,10	20,00	2.144,10
1.12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	9,78	24909,92	-	-	30,00	7.472,98	15,00	3.736,49	15,00	3.736,49	15,00	3.736,49	10,00	2.490,99	20,00	4.981,98	10,00	2.490,99
1.13	PINTURA	7,35	18723,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	LIMPEZA GERAL DE FINALIZAÇÃO DE OBRA	1,07	2720,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	PROJETO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2,37	6044,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO	SIMPLES	-	-	10,92	27.805,44	12,76	32.508,53	12,58	32.046,95	3,85	9.816,53	12,85	32.218,96	16,59	42.251,11	13,03	33.178,87	17,62	44.885,43
TAL	ACUMULADO	100,00	254.711,81	10,92	27.805,44	23,68	60.313,97	36,26	92.360,92	40,11	102.177,44	52,76	134.396,41	69,35	176.647,51	82,38	209.826,38	100,00	254.711,81

Data: 22/01/2019

Responsável Técnico

Prefeitura

Luciana M. Cardoso
 Eng^a Civil
 CREA/RS 223605

