

Nº OPERAÇÃO 1062910-18	Nº SICONV 881879/2018	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Humaitá	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de uma quadra coberta na Escola de Educação Especi	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
---------------------------	--------------------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/20	2 08/20	3 09/20	4 10/20	5 11/20	6 12/20	7 01/21	8 02/21	9 03/21	10 04/21	11 05/21	12 06/21
1.	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERT	321.796,29	% Período:	3,58%	64,81%	20,71%	6,32%	4,59%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.633,49	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	5.882,79	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	8.986,22	% Período:		75,32%	24,68%									
1.4.	SUPRAESTRUTURA	78.609,90	% Período:		93,13%	6,87%									
1.5.	COBERTURA	128.565,23	% Período:		100,00%										
1.6.	ALVENARIA	9.444,61	% Período:			100,00%									
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	49.595,84	% Período:			100,00%									
1.8.	REVESTIMENTOS	10.015,70	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.942,40	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.364,17	% Período:				100,00%								
1.11.	ESQUADRIAS	4.132,22	% Período:					100,00%							
1.12.	PINTURA	2.641,92	% Período:					100,00%							
1.13.	LOUÇAS E METAIS	5.053,14	% Período:					100,00%							
1.14.	REDE DE VÔLEI	2.928,66	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 321.796,29															
Período:	%:			3,58%	64,81%	20,71%	6,32%	4,59%							
	Repass:			7.975,50	144.424,69	46.163,85	14.074,01	10.219,09							
	Contrapartida:			3.540,78	64.118,46	20.494,80	6.248,26	4.536,85							
	Outros:			-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:			11.516,28	208.543,15	66.658,65	20.322,27	14.755,94							
	%:			3,58%	68,38%	89,10%	95,41%	100,00%							
	Repass:			7.975,50	152.400,19	198.564,04	212.638,05	222.857,14							
	Contrapartida:			3.540,78	67.659,24	88.154,04	94.402,30	98.939,15							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			11.516,28	220.059,43	286.718,08	307.040,35	321.796,29							

Humaitá/RS

Local

quarta-feira, 24 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Luis Felipe Führ

CREA/CAU: RS230304

ART/RRT: 10709810