

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/RS - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

MODALIDADE ( x ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE HUMAITÁ /RS  
 CONCEDEnte: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS  
 PROPONENTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS  
 TIPO DE SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO



Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES												
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		
1.1	PREPARO DO TERRENO	3,04%	R\$ 4.644,86	100%	4.644,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO / FORMAS / ARMADURA	6,81%	R\$ 10.413,42	50%	5.206,71	30%	R\$ 3.124,03	20%	R\$ 2.082,68	-	-	-	-	-	-	-
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,55%	R\$ 836,52	-	-	100%	R\$ 836,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	ALVENARIA	18,44%	R\$ 28.200,03	-	-	40%	R\$ 11.280,01	30%	R\$ 8.460,01	30%	R\$ 8.460,01	-	-	-	-	-
1.5	COBERTURA	10,08%	R\$ 15.413,95	-	-	-	-	10%	R\$ 1.541,40	40%	R\$ 6.165,58	50%	R\$ 7.706,98	-	-	-
1.6	REVESTIMENTOS	9,44%	R\$ 14.430,67	-	-	-	-	-	-	50%	R\$ 7.215,33	50%	R\$ 7.215,33	-	-	-
1.7	PISO	10,93%	R\$ 16.710,35	-	-	-	-	20%	R\$ 3.342,07	30%	R\$ 5.013,11	50%	R\$ 8.355,18	-	-	-
1.8	ESQUADRIAS	11,54%	R\$ 17.651,56	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	R\$ 8.825,78	50%	R\$ 8.825,78	-
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,68%	R\$ 11.743,71	-	-	30%	R\$ 3.523,11	20%	R\$ 2.348,74	30%	R\$ 3.523,11	20%	R\$ 2.348,74	-	-	-
1.10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	15,17%	R\$ 23.204,24	20%	4.640,85	20%	R\$ 4.640,85	30%	R\$ 6.961,27	30%	R\$ 6.961,27	-	-	-	-	-
1.11	PINTURA	5,84%	R\$ 8.927,63	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	R\$ 4.463,82	50%	R\$ 4.463,82	-
1.12	LIMPEZA GERAL DE FINALIZAÇÃO DE OBRA	0,50%	R\$ 766,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	R\$ 766,70	-
<b>TOTAL INDIVIDUAL</b>				9,48%	14.492,42	15,30%	R\$ 23.404,52	16,17%	24.736,17	24,41%	R\$ 37.338,42	25,44%	38.915,83	9,19%	R\$ 14.056,30	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 152.943,65</b>	<b>9,48%</b>	<b>14.492,42</b>	<b>24,78%</b>	<b>R\$ 37.896,93</b>	<b>40,95%</b>	<b>62.633,11</b>	<b>65,36%</b>	<b>R\$ 99.971,52</b>	<b>90,81%</b>	<b>138.887,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 152.943,65</b>	

Data: 10 / 08 / 2021

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico