

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE HUMAITÁ
AGENTE PROMOTOR: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE HUMAITÁ
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA JOÃO PESSOA,414 BAIRRO CENTRO - HUMAITÁ-RS
TIPO DE SERVIÇO: REFORMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.126,17	0,73%	100,00%	1.126,17		0,00		0,00		0,00
							0,00		0,00		0,00
2.	DEMOLIÇÕES	4.604,27	3,00%	100,00%	4.604,27		0,00		0,00		0,00
							0,00		0,00		0,00
3.	IMPERMEABILIZAÇÕES	199,03	0,13%	100,00%	199,03		0,00		0,00		0,00
							0,00		0,00		0,00
4.	PAREDES E PAINEIS	15.157,76	9,87%	20,00%	3.031,55	30,00%	4.547,33	50,00%	7.578,88		0,00
							0,00		0,00		0,00
5.	PISOS	29.616,38	19,28%	30,00%	8.884,91	70,00%	20.731,46		0,00		0,00
							0,00		0,00		0,00
6.	REVESTIMENTO	3.837,76	2,50%		0,00	60,00%	2.302,65	40,00%	1.535,10		0,00
							0,00		0,00		0,00
7.	SOLEIRA/PEITORIL	3.795,91	2,47%		0,00	50,00%	1.897,96	50,00%	1.897,96		0,00
							0,00		0,00		0,00
8.	FORRO	18.251,51	11,88%		0,00		0,00	100,00%	18.251,51		0,00
							0,00		0,00		0,00
9.	PINTURA	7.010,40	4,56%		0,00		0,00	50,00%	3.505,20	50,00%	3.505,20
							0,00		0,00		0,00
10.	ESQUADRIAS	34.834,13	22,67%		0,00	40,00%	13.933,65	50,00%	17.417,06	10,00%	3.483,41
							0,00		0,00		0,00
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.755,29	20,67%	10,00%	3.175,53	10,00%	3.175,53	50,00%	15.877,64	30,00%	9.526,59
							0,00		0,00		0,00
12.	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.455,41	2,25%	60,00%	2.073,25		0,00		0,00	40,00%	1.382,17
13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	417,48	0,27%	80,00%	333,98		0,00		0,00	20,00%	83,50
	TOTAL	153.644,01	100,00%	15,03%	23.094,71	30,32%	46.588,58	43,00%	66.063,35	11,65%	17.897,36
	ACUMULADO			15,03%	23.094,71	45,35%	69.683,29	88,35%	135.746,64	100,00%	153.644,01

HUMAITÁ-RS, 23 DE SETEMBRO DE 2024