



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.063785-69	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Humaitá	MUNICÍPIO / UF Humaitá/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
						INÍCIO DA OBRA

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 90.582,73

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$)
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-
2	Evento	MOVIMENTOS DE TERRA	R\$	3.524,64	3.524,64
2	1.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	27,62	27,62
2	1.1.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	23,40	23,40
3	Evento	GRAMA	R\$	22.501,80	22.501,80
3	1.2.1.	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	647,72	647,72
3	1.2.2.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	647,72	647,72
4	Evento	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	64.556,29	64.556,29
4	1.3.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1,00
4	1.3.2.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	6,00	6,00
4	1.3.3.	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	6,00	6,00
4	1.3.4.	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO.	UN	10,00	10,00
4	1.3.5.	LAMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W (BASE E40)	UN	10,00	10,00
4	1.3.6.	REATOR P/1 LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W USO EXT H=7M, SEM LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	10,00
4	1.3.7.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	6,00
4	1.3.8.	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00	12,00
4	1.3.9.	LUMINÁRIA ABERTA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	9,00	9,00
4	1.3.10.		UN	18,00	18,00

Frente de Obra:

1	2	3	4	5	6
Única					
90.582,73					
3.524,64					
27,62					
23,40					
22.501,80					
647,72					
647,72					
64.556,29					
1,00					
6,00					
6,00					
10,00					
10,00					
10,00					
6,00					
12,00					
9,00					
18,00					

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 90.582,73

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.	1	2	3	4	5	6
4	1.3.11.	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	18,00	18,00	-	-	-	-	-	-
4	1.3.12.	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-
4	1.3.13.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	338,00	338,00	-	-	-	-	-	-
4	1.3.14.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	767,00	767,00	-	-	-	-	-	-
4	1.3.15.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-
4	1.3.16.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
4	1.3.17.	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-
4	1.3.18.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-

Humaitá/RS, 23 de fevereiro de 2023

Local e Data

Responsável Técnico: Lujs Felipe Führ
CREA / CAU: RS230394